

ID	Vorgangsname	Vertragstermine	Anfang vorgezogene Maßn.	Ende vorgezogene Maßn.	2010		2011		2012		2013		2014		2015
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
326	Auftragsvergabe/Zuschlag an Ersthbieter		Mi 12.05.10	Mi 12.05.10	12.05. ♦ Auftragsvergabe/Zuschlag an Ersthbieter										
329	Fertigstellung Planpaket 1 (Unterhaupt, Pumpstation, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Fr 13.08.10	Fr 13.08.10	13.08. ♦ Fertigstellung Planpaket 1 (Unterhaupt, Pumpstation, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung										
330	Fertigstellung Planpaket 2 (bergmännischer Abschnitt, Oberhaupt, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Mi 13.10.10	Mi 13.10.10	13.10. ♦ Fertigstellung Planpaket 2 (bergmännischer Abschnitt, Oberhaupt, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung										
331	Fertigstellung Planpaket 3 (restl. Planungsleistungen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	Vertragstermin	Mo 13.12.10	Mo 13.12.10	13.12. ♦ Fertigstellung Planpaket 3 (restl. Planungsleistungen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung										
358	Bauausführung Tiefbauarbeiten		Fr 07.01.11	Mo 27.05.13	07.01. — Bauausführung Tiefbauarbeiten										
359	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten		Fr 26.11.10	Fr 07.01.11	26.11. — Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten										
360	Übergabe Baugolikstr. an AG	Vertragstermin	Mi 13.04.11	Mi 13.04.11	13.04. ♦ Übergabe Baugolikstr. an AG										
363	(6) Unterhaupt (ca. 50m) offene Bauweise S6, S5, S4, S3		Fr 07.01.11	Mi 07.09.11	07.01. — (6) Unterhaupt (ca. 50m) offene Bauweise S6, S5, S4, S3										
364	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D3		Fr 15.04.11	Do 14.07.11	15.04. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D3										
369	(7) Pumpstation		Fr 04.03.11	Mi 24.08.11	04.03. — (7) Pumpstation										
374	(8) Bergmännischer Querschnitt (ca. 194,5m) S2	Vertragstermin	Do 14.07.11	Fr 09.11.12	14.07. ♦ (8) Bergmännischer Querschnitt (ca. 194,5m) S2										
375	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D2 (bergmänn.)		Do 14.07.11	Fr 12.08.11	14.07. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D2 (bergmänn.)										
383	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 1- nur Oberhaupt		Di 12.07.11	Di 26.07.11	12.07. — Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 1- nur Oberhaupt										
384	(9) Oberhaupt (ca. 15m) offene Bauweise S1		Mi 27.07.11	Fr 15.06.12	27.07. — (9) Oberhaupt (ca. 15m) offene Bauweise S1										
385	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1		Fr 14.10.11	Sa 12.11.11	14.10. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1										
395	(4) gerade Strecke (ca. 22m) offene Bauweise S8		Mo 02.04.12	Mi 10.10.12	02.04. — (4) gerade Strecke (ca. 22m) offene Bauweise S8										
396	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4		Sa 14.04.12	Mi 10.10.12	14.04. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4										
402	(5) Übergangsbereich (ca. 36,5m) offene Bauweise S7		Mo 16.04.12	Fr 14.09.12	16.04. — (5) Übergangsbereich (ca. 36,5m) offene Bauweise S7										
408	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 2- Oberhaupt und Bypass		Mi 05.09.12	Mi 19.09.12	05.09. — Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 2- Oberhaupt und Bypass										
409	(12) Umleitung (Bypass) Süd offene Bauweise		Do 20.09.12	Mi 01.05.13	20.09. — (12) Umleitung (Bypass) Süd offene Bauweise										
410	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1 Bypass		Do 11.10.12	Mo 08.04.13	11.10. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1 Bypass										
418	(10) Übergangsbereich Süd (ca. 35m) offene Bauweise		Do 06.12.12	Mi 01.05.13	06.12. — (10) Übergangsbereich Süd (ca. 35m) offene Bauweise										
423	(11) Anschlussbereich Süd (ca. 10m) offene Bauweise		Do 11.10.12	Mi 15.05.13	11.10. — (11) Anschlussbereich Süd (ca. 10m) offene Bauweise										
428	(1) Umleitung (Bypass) Nord offene Bauweise		Mi 19.09.12	Mo 29.04.13	19.09. — (1) Umleitung (Bypass) Nord offene Bauweise										
429	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4 Bypass		Do 11.10.12	Mo 08.04.13	11.10. — GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4 Bypass										
436	(3) Anpassungsstrecke (ca. 36,5m) offene Bauweise		Mi 12.12.12	Mo 13.05.13	12.12. — (3) Anpassungsstrecke (ca. 36,5m) offene Bauweise										
442	(2) Anschlussbereich Nord (ca. 13m) offene Bauweise		Di 15.01.13	Mo 27.05.13	15.01. — (2) Anschlussbereich Nord (ca. 13m) offene Bauweise										
447	Bauausführung Technische Ausrüstung		Mo 12.11.12	Mo 13.05.13	12.11. — Bauausführung Technische Ausrüstung										
452	Abnahmen, Funktionsproben, Einregulierung, Probelauf		Di 14.05.13	Mo 10.06.13	14.05. — Abnahmen, Funktionsproben, Einregulierung, Probelauf										
453	Mängelbeseitigung		Di 21.05.13	Mo 10.06.13	21.05. — Mängelbeseitigung										
454	Übergabe an Nutzer	Vertragstermin	Di 11.06.13	Mo 17.06.13	11.06. ♦ Übergabe an Nutzer										
455	Rückbau, Verdämmen bestehender Kanal	Vertragstermin	Di 11.06.13	Mo 22.07.13	11.06. — Rückbau, Verdämmen bestehender Kanal										
461	Wiederherstellung Aussenanlagen	Vertragstermin	Di 11.06.13	Mo 05.08.13	11.06. — Wiederherstellung Aussenanlagen										

ID	Vorgangsname	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
326	Auftragsvergabe/Zuschlag an Ersthbieter												
329	Fertigstellung Planpaket 1 (Unterhaupt, Pumpstation, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung												
330	Fertigstellung Planpaket 2 (bergmännischer Abschnitt, Oberhaupt, Schnittstellen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung	ung											
331	Fertigstellung Planpaket 3 (restl. Planungsleistungen) Leistungsumfang: komplette Planung des AN für das Planpaket inkl. Genehmigungs-, Ausführungs- und vollständiger W+M-Planung												
358	Bauausführung Tiefbauarbeiten												
359	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten												
360	Übergabe Baugistikstr. an AG												
363	(6) Unterhaupt (ca. 50m) offene Bauweise S6, S5, S4, S3												
364	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D3												
369	(7) Pumpstation												
374	(8) Bergmännischer Querschnitt (ca. 194,5m) S2												
375	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D2 (bergmänn.)												
383	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 1- nur Oberhaupt												
384	(9) Oberhaupt (ca. 15m) offene Bauweise S1												
385	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1												
395	(4) gerade Strecke (ca. 22m) offene Bauweise S8												
396	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4												
402	(5) Übergangsbereich (ca. 36,5m) offene Bauweise S7												
408	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten BE 15 (Königin-Katharinen-Stift) Phase 2- Oberhaupt und Bypass												
409	(12) Umleitung (Bypass) Süd offene Bauweise												
410	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D1 Bypass												
418	(10) Übergangsbereich Süd (ca. 35m) offene Bauweise												
423	(11) Anschlussbereich Süd (ca. 10m) offene Bauweise												
428	(1) Umleitung (Bypass) Nord offene Bauweise												
429	GW-Taktung gem. Planfeststellungsbeschluss BA D4 Bypass												
436	(3) Anpassungsstrecke (ca. 36,5m) offene Bauweise												
442	(2) Anschlussbereich Nord (ca. 13m) offene Bauweise												
447	Bauausführung Technische Ausrüstung												
452	Abnahmen, Funktionsproben, Einregulierung, Probelauf												
453	Mängelbeseitigung												
454	Übergabe an Nutzer												
455	Rückbau, Verdämmen bestehender Kanal												
461	Wiederherstellung Aussenanlagen												